

Arbeitsauftrag nach Stv. Art. 67 / 69

Projekt:	SAP Nr.:
Arbeitsauftrag / Beschrieb:	Arbeitsort: ☐ HS- Anlage ☐ NS- Anlage ☐ UW ☐ GR ☐ Trafostation ☐ Verteilkabine ☐ Freileitung ☐ Kabelleitung Vorhandener Kurzschlussstrom (Arbeitsstellé) ☐ > 1kA ≤ 7kA ☐ > 7 kA ≤ 15kA ☐ > 15kA Schutz-Kl. 1 Schutz-Kl. 2 Schutz-Kl. 3
Personal: Auftraggeber: Natel oder Tel: Arbeitsverantwortlicher: Natel oder Tel:	Raumart: NS- Anlage: MS- Anlage: HS- Anlage:
Gewählte Arbeitsmethode (EN 50110-1)	
☐ Arbeitsmethode 1 Arbeiten im spannungsfreien Zustand ☐ Anwendung der 5- Sicherheitsregeln <u>An Hochspannungsanlagen</u> ☐ Schaltprogramm vorhanden ☐ Arbeitsmethode 3 Arbeiten unter Spannung Sachverständige Person (AuS): Instruierte Person:	
☐ Arbeitsmethode 2 Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile Schutz durch: ☐ Abdeckung ☐ Kapselung ☐ isolierende Umhüllung ☐ Schutzvorrichtung ☐ Abstand mit Aufsichtsführung	
Schutzmassnahmen (vorhanden) ☐ Persönliche Schutzausrüstung (gemäss Arbeitsanweisung ewb) ☐ Hilfsmaterial ☐ Isoliermaterial ☐ ☐ Absperrmaterial ☐ geeignete Prüf- und Messmittel ☐ ☐	
Dokumentationen ☐ Netzschema NS ☐ Netzschema MS ☐ Anhang 1 (Checkliste AuS) ☐ Anschlussschema NS ☐ Plan über Notausschaltstelle ☐ Anschlussschema MS ☐ ☐ Planunterlagen ☐	
Instruktion erteilt (Auftraggeber): Visum:..... Ort und Datum:.....	Instruktion erhalten (Arbeitsverantwortlicher): Visum:..... Ort und Datum:.....

Anhang 1

Checkliste „Arbeiten unter Spannung“ vor Ort

Arbeitsvorbereitung	Ja ✓	Nein X
Der Arbeitsauftrag wurde besprochen und unterschrieben		
Notausschaltstelle ist fest gelegt: Ort: ☐ Trafostation ☐ Verteilkabine ☐ Freileitung Name:.....Nummer:..... Kabel Nr.:.....Grösse Sicherung:.....		
Arbeitsstelle		
Die physische und psychische Verfassung aller beteiligten Personen sind so, dass die Arbeiten sicher und korrekt durchgeführt werden können.		
Es ist genügend Platz vorhanden, damit die Arbeiten sicher ausgeführt werden können.		
Sicherer Standort ist gewährleistet.		
Die Beleuchtung ist ausreichend (Notbeleuchtung = z.B. Taschenlampe).		
Die Fluchtwege sind bekannt und frei.		
Der Schutz gegen Umwelteinflüsse (Witterung, Schmutz, Ablenkung, Passanten u. a.) ist gewährleistet		
Die persönliche Schutzausrüstung, das Sicherheitswerkzeug, die Hilfsmittel und das Einsatzmaterial sind in einem einwandfreien und kompletten Zustand.		
Vor Arbeitsbeginn		
Die Auswahl der Schutzausrüstung erfolgte nach der Arbeitsanweisung „PSA-Anwendung bei Tätigkeiten an/in Starkstromanlagen von ewb“ Anhang 2 und 3.		
Metallener Schmuck (Uhren, Ringen, Ketten u.a.) ist abgelegt.		
Nicht isoliertes Werkzeug ist weggelegt		
Metallische Teile (Wasser- und Gasleitungen, Zorreseisen usw.) sind abgedeckt		
Schutzkleidung geschlossen, Helm mit Visier, Unterziehhandschuhe (Kevlar) und Isolierhandschuhe 1kV bis 20kV angezogen		
2 unabhängige Isoliermassnahmen (2 Schutzbarrieren) sind vorhanden!		
Arbeiten ausführen		



- Bei Arbeitsunterbruch muss die Arbeitsstelle gegen mögliche Gefährdungen in Bezug auf Personen-, Anlage- und Versorgungssicherheit gesichert werden (Absperrungen, Abdeckungen, Kennzeichnungen, Beschriftungen u.a.).
- Vor Wiederaufnahme der Arbeiten muss die Checkliste noch einmal auf mögliche Veränderungen der Gegebenheiten überprüft werden.

Arbeiten wurden korrekt ausgeführt
Arbeitsverantwortlicher:

Arbeiten wurden korrekt ausgeführt
Mitarbeiter:

Visum:.....

Visum:.....

Ort und Datum:.....

Ort und Datum:.....